



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

Broj: 11/07-14-666-4
Sarajevo, 04.02.2019. godine

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
- OVDJE -

12-02-2019

ZASTUPNIČKO PITANJE:

Zastupnik Damir Marjanović je, na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje:
„Kada se očekuje da osnovna škola na Šipu bude u potpunosti funkcionalna i da li je trenutna dinamika ulaganja dostatna za ispunjavanje navedenog plana?“

ODGOVOR:

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove osnovna škola „Šip“ broj: 01-05-27202/16 od 07.06.2016. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 38/16), na osnovu Elaborata koji je dostavljen od strane Općine Centar.

Do potpisivanja Sporazuma o zajedničkom finansiranju Općina Centar je:

- riješila imovinsko pravne odnose (preuzeto zemljište od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo – 326.934,00 KM)
- Provela konkurs za izradu najboljeg idejnog rješenja (nagrada 47.900,00 KM)
- Izradila idejni i glavni projekat (185.270,00KM)

Sporazum o zajedničkom finansiranju izgradnje objekta JU OŠ „Šip“ potpisan je 27.12.2016. godine u kojem su definisane obaveze potpisnika. Ovim Sporazumom Općina Centar je zadužena za provođenje postupaka javne nabavke za odabir najpovoljnijeg izvođača radova, a kasnije i najpovoljnijeg dobavljača opreme. U ovom Sporazumu definisana je ukupna vrijednost investicije od cca 10.500.000,00 KM koja obuhvata sve od kupovine zemljišta do nabavke opreme. Prema Sporazumu planirano je da se objekat završi (krene sa radom) u septembru 2020. godine.

Općina Centar je nakon provedene procedure javne nabavke zaključila Okvirni sporazum za izgradnju objekta na cca 6.000.000 KM, a na odnosu toga i prvi Ugovor sa odabranim izvođačem radova (firma „Unigradnja“ d.d. Sarajevo) na vrijednost od 1.899.927,64 KM. Od ovog Ugovora realizovani radovi u vrijednosti od 1.861.791,75 KM (10 privremenih situacija).

U međuvremenu je potpisan i Ugovor o izvođenju dodatnih radova u vrijednosti od 311.335,65 KM koji je u potpunosti realizovan.

Nakon toga potpisan je Drugi ugovor na vrijednost od 900.000 KM. Do sada (zaključno sa V privremenom situacijom po Drugom Ugovoru, koja je dostavljena Ministarstvu 17.12.2018. godine) realizovano 588.601,77 KM.

Nastavak realizacije u toku.



U Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 500.000 KM.

Do sada su urađeni zemljeni, grubi armirano betonski, zidarski, krovopokrivački i bravarski radovi.

Ukupna vrijednost do sada uložениh sredstava:

Općina – prije potpisivanja Sporazuma – 560.104 – (zemljište, projekat i sl)

Ministarstvo (2016., 2017. i 2018.) – 1.650.000 KM

Općina Centar (2016., 2017. i 2018.) - 2.287.396 KM

Neophodno je u 2019. godini krenuti sa izgradnjom bloka C objekta jer su u tom bloku uglavnom učionice.

U odnosu na procijenjena sredstva (10.500.000 KM) do sada su obezbjeđena sredstva u iznosu od 4.997.500 KM. Još nije poznat iznos sredstava koja će Općina Centar obezbijediti za ove namjene u Budžetu Općine za 2019. godinu.

Iz navedenog slijedi da je za završetak objekta i nabavku opreme neophodno obezbijediti sredstva u iznosu od 5.502.500 KM u 2019. i 2020. godini, da bi škola počela sa radom u septembru mjesecu 2020. godine.



MINISTRICA

Mr. Zineta Bogunić.

Dostaviti:

1. Nalovu
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo
3. Sekretar Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
4. Arhiva



web: <http://mon.ks.gov.ba>
e-mail: mon@mon.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-128,
Fax: + 387 (0) 33 562-218

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

